

UCHWAŁA NR 312/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej.


Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami¹) w związku z § 49, pkt 1, lit „c” Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.), uchwała się, co następuje:

§1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w zakresie: wykorzystania środków budżetu gminy Świecie przy realizacji inwestycji pt. „Rewitalizacji części Starego Miasta w Świeciu. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej




Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379.

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy w dniach od 7 października 2013 r. do 30 grudnia 2013 r. r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków budżetu gminy Świecie przy realizacji inwestycji pt. „ Rewitalizacji części Starego Miasta w Świeciu. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu


Jerzy Wójcik

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Świeciu, wobec podmiotu kontrolowanego Burmistrza Świecia w terminie od 7 października 2013 r. do 30 grudnia 2013 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Sławomir Siemaszko - kierownik zespołu,
- Jerzy Adrych – członek zespołu,
- Zygmunt Janaszek – członek zespołu,
- Maciej Kaczmarek - członek zespołu,
- Józef Pawłowski - członek zespołu,
- Zbigniew Rydział - członek zespołu.

Kontrolę problemową przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/13 z dnia 17 września 2013 r. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, objęto wykorzystanie środków budżetu gminy Świecie przy realizacji inwestycji pt. „ Rewitalizacji części Starego Miasta w Świeciu. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”.

Zespół kontrolny w oparciu o uzyskane wyjaśnienia i przedstawioną dokumentację ustalił:

Proces rewitalizacji Świecia został rozpoczęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 206/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017 i aktualizowany uchwałą nr 258/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Konieczność opracowania aktualizacji dokumentu LPR wynikała z zasad zawartych w wytycznych uchwalonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tylko dokumenty zgodne z nowymi zaleceniami mogły stanowić instrumenty do pozyskiwania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji miało doprowadzić do usunięcia zjawisk kryzysowych w obszarze zdegradowanym i przywrócić temu obszarowi pełną zdolność do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta, a tym samym przyczynić się do jego zrównoważonego rozwoju. Przed przystąpieniem do opracowania LPR władze miasta wraz z mieszkańcami analizowały zasadność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie miasta. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu zorganizowali szeroko zakrojone konsultacje społeczne poprzez badania ankietowe skierowane do mieszkańców, spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i liderami środowisk lokalnych. Na podstawie wyników konsultacji społecznych zgodnie stwierdzono, że rewitalizacja stanowi niebywałą szansę na ożywienie miasta w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W wyniku wnikliwej analizy LPR wyznaczono trzy obszary, które wymagały rewitalizacji: obszar Śródmieście – Stare Miasto, obszar przy ul. Tucholskiej – „ Miasteczko”, obszar powojkowy.

- Rejon Starego Miasta został wskazany, jako obszar wsparcia w ramach środków własnych gminy, środków w ramach osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- Obszar „ Miasteczko” został objęty rewitalizacją ze środków własnych gminy;

- Obszar powojсковy nie został zakwalifikowany do działań rewitalizacyjnych w ramach działania 7.1 RPO WK-P, na tym obszarze są kontynuowane działania w ramach realizacji programu kluczowego.

Projekty przewidziane do realizacji w ramach LPR objęły między innymi zadanie pt. „**Stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej – etap I – okres realizacji 2009-2010**”. Celem tego projektu było ożywienie Śródmieścia Świecia - Dużego i Małego Rynku oraz stworzenie centrum wypoczynku i rekreacji, atrakcyjnego dla mieszkańców miasta i przyczyniającego się do ich integracji. Centrum przyciągającego przedsiębiorców, z odpowiednimi warunkami dla prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z centrum turystycznym z odpowiednim zapleczem umożliwiającym atrakcyjne spędzanie czasu. Celem było również przystosowanie obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Postawione zadania zaplanowano osiągnąć do końca 2010 roku poprzez przebudowę nawierzchni 7 ulic, budowę 3 parkingów, budowę fontanny i innych obiektów małej architektury, budowę szaletów miejskich z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne Dużego Rynku, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę monitoringu na terenie Śródmieścia. W związku z podjętym zadaniem gmina Świecie złożyła 18 lutego 2010 roku wniosek na dofinansowanie projektu pt. „**Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej**”. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z wnioskiem złożono dokument pt. „Lokalny Program Rewitalizacji”, do którego wpisano powyższy projekt i określono jego dofinansowanie ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie maksymalnym (tzn. wartość dofinansowania na poziomie całkowitej alokacji przeznaczonej dla Gminy w latach 2007-2013). Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 30 kwietnia 2010 roku. Całkowita wartość projektu została wyliczona na kwotę **14 953 766,84** zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę **5 631 840,83** zł. Kwota ta całkowicie wyczerpuje alokację przyznaną gminie Świecie przez Urząd Marszałkowski na działania rewitalizacyjne ze środków EFRR na lata 2007-2013. Pozostałe środki pochodzą ze źródeł własnych Gminy. Zgodnie z umową realizacja Projektu została zakończona 31 maja 2012 roku. W trakcie realizacji projektu dwukrotnie aneksowano umowę. Pierwszy aneks do umowy podpisano 22 lipca 2011 roku, dotyczył on zwiększenia zakresu robót za co za tym idzie zwiększenia wartości całkowitej zadania do kwoty **15 625 930,13** zł, przy niezmienionej wartości kwoty dofinansowania **5 631 840,83** zł. Wartość dofinansowania nie może ulec zwiększeniu niezależnie od pojawiających się w trakcie realizacji projektu wydatków dodatkowych. Kolejny aneks podpisano 25 listopada 2011 roku. Dotyczył on pomniejszenia wartości dofinansowania do kwoty **5 351 328,45** zł, w związku z nałożeniem na gminę 5 % korekty dofinansowania za nieprawidłowości jakie

pojawiły się w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego. W trakcie realizacji projektu złożono 6 wniosków o płatność, ostatni złożono w lipcu 2012 roku na kwotę 5 207 929,45 zł, z czego wartość dofinansowania w tym wniosku o płatność wynosi 396 423 zł. Do dnia dzisiejszego (31.12.2013 r.) trwa ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski. Do tej pory zrealizowano 5 wniosków o płatność na kwotę całkowitą 12 096 301,77 + VAT, z których do budżetu gminy wpłynęło 4 954 905,39 zł wartości dofinansowania. Jednocześnie w trakcie realizacji projektu Gmina złożyła 9 wniosków sprawozdawczych do Instytucji Wdrażającej program, jaką jest Urząd Marszałkowski. Wnioski sprawozdawcze przedstawiają postęp z realizacji rzeczowo – finansowej projektu. Ponadto w okresie realizacji projektu trzykrotnie przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie roczne z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecie. Sprawozdania roczne są sporządzane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi do LPR, wprowadzonymi przez Urząd Marszałkowski. Pierwsze sprawozdanie z LPR złożono za rok 2010, drugie za rok 2011 i trzecie za rok 2012. Kolejne zostanie złożone do maja 2014 roku za rok 2013. Sprawozdania zostały przyjęte i zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą.

W dniu 27.10.2008 r. Burmistrz Świecia wydał Zarządzenie nr 829/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Przestrzeni Publicznych na Rynku i Małym Rynku oraz w ich otoczeniu”. Na zadanie to Gmina zaplanowała wydać kwotę 261 520,00 zł brutto. Do przetargu na opracowanie tej dokumentacji wpłynęły dwie oferty. W wyniku postępowania komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę tego zadania tj. firmę Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy za cenę 242 048,00 zł brutto. W dniu 26.03.2010 r. Burmistrz Świecia wydał Zarządzenie nr 1336/10 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania pn. „**Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej**”. Zarządzeniem tym powołana została komisja przetargowa, przyjęta specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęto regulamin przetargu. W wyniku przeprowadzonego postępowania dla realizacji tego zadania została wybrana firma POL - Dróg Piła Sp. z o.o. z Piły. W dniu 27.05.2010 roku z wymienioną firmą gmina zawarła umowę nr 342/08/2010 na wykonanie zamówienia publicznego na kwotę 15.229.249, 56 zł brutto.

W trakcie prac zespołu kontrolnego zwrócono uwagę na problemy wykonawcze przy budowie fontanny na płycie rynku Starego Miasta. Ustalono, że w trakcie realizacji robót budowlanych wykonawca dopatrywał się błędów w dokumentacji projektowej, która była pozytywnie zaakceptowana przez odpowiedzialnych pracowników Urzędu, a polegających na nie uwzględnieniu w przedmiarze robót 50 % prac dotyczących budowy fontanny. W związku z taką sytuacją wystąpiła konieczność przeprojektowania fontanny i wydatkowania większych pieniędzy niż pierwotnie zakładano. W dniu 29.06.2011 r. gmina Świecie zawarła kolejną umowę nr 272/12/2011 z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. w Warszawie na przeprojektowanie fontanny w zakresie konstrukcji w taki sposób,

aby uniknąć kosztownych i pracochłonnych robót ziemnych oraz żelbetowych konstrukcji monolitycznych w ramach prowadzonego zadania publicznego za cenę 4920,00 zł brutto. W dniu 21.07.2011 r. Burmistrz Świecia wydaje Zarządzenie nr 224/11 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie fontanny na Dużym Rynku w Świeciu”. W dniu 30.11.2011 r. zostaje zawarta umowa nr IN 272/22/2011 z firmą POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. z Piły na wykonanie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie cementowych spoin na powierzchni wszystkich ulic i placów, budowy drugiego segmentu fontanny na Dużym Rynku oraz wymiany gruntu przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach „Rewitalizacji miasta Świecia”**. Za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 1.640.000,00 zł. W oparciu o przedstawione dokumenty Zespół Kontrolny stwierdza, że przeprowadzona inwestycja zamknęła się kwotą 17.295.442,82 zł brutto. Na zestawienie powyższej kwoty składa się łącznie 58 faktur płaconych w latach 2009 - 2012. / załącznik nr 1/

Zespół Kontrolny rozpoznając sprawę nieprawidłowości w dokumentacji projektowej uzyskał wyjaśnienia od Kierownika Wydziału Inwestycji Pana Ryszarda Sadowskiego oraz Inspektora Nadzoru Pana Wojciecha Szwemina. Z wyjaśnień tych wynika, że pracownicy Wydziału Inwestycyjnego nie mają możliwości czasowych, a niekiedy i wiedzy fachowej dla przeprowadzenia dogłębnej weryfikacji otrzymywanej dokumentacji. W efekcie takie sytuacje powodują powstawanie dodatkowych kosztów i wydłużanie cyklu inwestycyjnego jak miało to miejsce w tym przypadku.

Zespół Kontrolny zwrócił również uwagę na sprawę rozliczenia płyt betonowych, które zostały zdemontowane i ponownie ułożone na płycie Dużego Rynku. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił kierownik Wydziału Inwestycji Pan Ryszard Sadowski. /załącznik nr 2/.

Zespół kontrolny nie ocenia fachowości wykonanych robót oraz efektów wizualnych przeprowadzonej rewitalizacji. Pozostawia to ocenie mieszkańcom miasta i gminy Świecie, a także przybywającym turystom.

Realizacja zadania pt. „**Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej**” w pełni wykorzystwała źródła finansowania zewnętrznego obowiązujące w ramach programu 7 RPO WK-P w związku z tym inne projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji oczekują na środki umożliwiające ich realizację. Zdaniem zespołu kontrolnego założone cele i możliwości zawarte w LPR nie zostały w pełni osiągnięte. Zakładane zwiększenie atrakcyjności warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie centrum turystyczno rekreacyjnego przy zastosowaniu ulg w podatkach od nieruchomości (jakię umożliwia Lokalny Program Rewitalizacji) nie zostało osiągnięte. Liczba podmiotów gospodarczych w obszarze Śródmiejskim nie uległa zwiększeniu. Program LPR jest dokumentem otwartym i powinien być monitorowany celem stwierdzenia prawidłowości realizowanych zadań i osiągnięcie założonych efektów. Bazą monitoringu będą sprawozdania ze stopnia zaawansowania inwestycji, ilości wyremontowanych obiektów, liczby odwiedzających turystów. LPR powinien być poddawany okresowej aktualizacji, celem ujmowania nowych zadań w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą i przestrzenną miasta. Do 31.12. 2013 r., Lokalny Program Rewitalizacji był aktualizowany tylko raz.

Wnioski:

Zespół kontrolny zwraca uwagę i wnioskuję:

- Rozważenie możliwości zatrudnienia osoby z zewnątrz /umowa zlecenia, umowa o dzieło/ lub wykorzystanie kadry pracowników Urzędu, celem należytej weryfikacji otrzymywanych dokumentacji projektowych inwestycji budowlanych;
- Opracowanie modelu współfinansowania programów renowacji budynków w Śródmieściu celem poprawy wizerunku naszego miasta;
- Przedłożenie zgodnie z uchwałą Nr 258/09 z dnia 27. 08. 2009 Radzie Miejskiej wyników z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji celem jego aktualizacji i kontroli;
- Po zakończeniu II etapu rewitalizacji Śródmieścia przeprowadzić badania ankietowe wśród mieszkańców, co do uzyskanych efektów rewitalizacji.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Pan Ryszard Sadowski – Kierownik Wydziału Inwestycyjnego,
2. Pani Justyna Brzoskowska – Kierownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej,
3. Pan Wojciech Szwemin – Inspektor Nadzoru Wydziału Inwestycyjnego.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Świecia.

Pouczono o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

1. Kierownik zespołu

.....


2. Członek zespołu

.....

3. Członek zespołu

.....

4. Członek zespołu

.....

5. Członek zespołu

.....


6. Członek zespołu

.....


/podpisy osób kontrolujących /

.....


/podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wiercicach

Jerzy Wójcik

GMINA ŚWIECIE86-100 Świecie
ul. Wojska Polskiego 124

IN.271.341.226.49.2012

Świecie, dnia 11 czerwiec 2012r.

**Wydział Finansowy
w miejsu**

Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego informuje, że zgodnie z załączonymi protokołami odbioru końcowego robót z dnia 10-20.04.2012 i 30.04-08.05.2012 r. zakończona została inwestycja p.n: Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej.

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą w wysokości : 17.295.442,82 zł

słownie : siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 82/100

Na inwestycję składają się następujące faktury płacone z rozdziału 70095 i 90095 – Pozostała działalność

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH				
Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej				
Op.	Od kogo	Faktura Nr	Kwota netto	Kwota brutto
Rok 2009				242 189,25
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu Wydział Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wojska Polskiego 173 86-100 Świecie	Wypisy i mapy Rachunek nr WGK-I-450/2099 z 25.03.2009 r.	141,25	141,25
2	Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa	Dokumentacja projektowa FV Nr 0961 z 11.12.2009 r.	198 400,00	242 048,00
Rok 2010				3 733 028,09
3	Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa	Wizualizacja	11 300,00	13 786,00
4	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	Zaliczki na poczet wykonania przyłączy: FV nr 1692650354; FV nr 1692650355; FV nr 1692650356; FV nr 1692650357; FV nr 1692650358; FV nr 1692650359 z dnia 19.04.2010	8 491,39	10 359,48
5	Oplata za dziennik budowy		12,00	12,00
6	AGORA SA ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	Ogłoszenie w Czasie Świecia FV nr FA/0422/06291/10/BY z 30.06.2010	336,00	409,92

7	Media Regionalne Sp. z o.o ul. Prosta 51 00-838 Warszawa	Usługi reklamowe FV nr 07704F1004B01 z 25.06.2010	700,00	154,00	854,00
8	Zakład Usług Plastycznych Antoni Krasoń ul. G. Zapolskiej 39 86-100 Świecie	Tablica informacyjna FV nr 131/2010	2 440,00	536,80	2 976,80
9	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1007/059 z 30.07.2010 r.	184 311,51	40 548,53	224 860,04
10	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1008/048 z 25.08.2010 r.	1 191 886,37	262 215,00	1 454 101,37
11	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1009/032 z 17.09.2010 r.	891 180,33	196 059,67	1 087 240,00
12	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1010/063 z 29.10.2010 r.	353 802,07	77 836,46	431 638,53
13	Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Jugiełowska 42 85-097 Bydgoszcz	Opłata przyłączeniowa FA/EZ/000474/2010 z 29.11.2010	3 795,10	834,92	4 630,02
14	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1011/084 z 30.11.2010 r.	411 606,50	90 553,43	502 159,93
Rok 2011					10 193 237,79
15	Opłata za dziennik budowy 2x		24,00	0,00	24,00
16	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	Zaliczka na poczet wykonania przyłącza: FV nr 1692651710 z 29.12.2010 r.	780,01	171,60	951,61
17	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1101/006 z 12.01.2011 r.	523 205,75	120 337,32	643 543,07
18	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1102/006 z 10.02.2011 r.	951 412,83	218 824,95	1 170 237,78
19	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1103/010 z 10.03.2011 r.	156 976,61	36 104,62	193 081,23
20	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1103/011 z 10.03.2011 r.	55 840,50	12 843,32	68 683,82
21	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1104/001 z 06.04.2011 r.	1 558 040,38	358 349,29	1 916 389,67

22	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I104/002 z 06.04.2011 r.	52 887,75	12 164,18	65 051,93
23	Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA ul. Tatrzańska 24 86-300 Grudziądz	Nadzór elektryczny FV nr 03/04/2011 z 20.04.2011 r.	7 200,00	1 656,00	8 856,00
24	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I105/003 z 06.05.2011 r.	542 962,80	124 881,44	667 844,24
25	Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA ul. Tatrzańska 24 86-300 Grudziądz	Nadzór elektryczny FV nr 04/05/2011 z 10.05.2011 r.	4 100,00	943,00	5 043,00
26	Oplata za dziennik budowy 2x		24,00	0,00	24,00
27	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	Zaliczka na poczet wykonania przyłącza: FV nr 1612650732 z 17.06.2011 r.	1 237,88	284,71	1 522,59
28	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I106/013 z 07.06.2011 r.	1 132 671,35	260 514,41	1 393 185,76
29	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I106/014 z 07.06.2011 r.	16 523,50	3 800,41	20 323,91
30	Kurzyńska Małgorzata ul. Kalinkowa 26 86-300 Grudziądz	Rachunek nr 2/2011 z 21.06.2011 r.	7 500,00	0,00	7 500,00
31	Media Regionalne Sp. z o.o ul. Prosta 51 00-838 Warszawa	Usługi reklamowe FV nr 07349F1104B01 z 1278.06.2011r.	875,00	201,25	1 076,25
32	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I107/005 z 06.07.2011 r.	768 611,90	176 780,74	945 392,64
33	Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa	Dokumentacja projektowa FV Nr 1137 z 18.07.2011 r.	4 000,00	920,00	4 920,00
34	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I108/004 z 03.08.2011 r.	1 603 318,36	368 763,22	1 972 081,58
35	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/I109/002 z 02.09.2011 r.	455 584,92	104 784,53	560 369,45
36	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/I107/001 z 22.07.2011 r.	55 840,50	12 843,32	68 683,82
37	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/I107/002 z 22.07.2011 r.	-55 840,50	-12 843,32	-68 683,82

38	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/1107/003 z 22.07.2011 r.	52 887,75	12 164,18	65 051,93
39	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/1107/004 z 22.07.2011 r.	-52 887,75	-12 164,18	-65 051,93
40	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/1107/005 z 22.07.2011 r.	16 523,50	3 800,41	20 323,91
41	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/1107/006 z 22.07.2011 r.	-16 523,50	-3 800,41	-20 323,91
42	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/1107/006 z 06.07.2011 r.	24 470,50	5 628,22	30 098,72
43	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV korygująca nr PISDP/SKFN/1107/007 z 22.07.2011 r.	-24 470,50	-5 628,22	-30 098,72
44	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1110/004 z 05.10.2011 r.	317 153,00	72 945,19	390 098,19
45	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	Zaliczka na poczet wykonania przyłącza: FV nr 1612651315 z 21.10.2011 r.	3 946,43	907,68	4 854,11
46	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	Zaliczka na poczet wykonania przyłącza: FV nr 1612651492 z 02.12.2011 r.	622,40	143,15	765,55
47	"POL-DRÓG PILA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Pila	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1112/018 z 07.12.2011 r.	116 406,19	26 773,42	143 179,61
48	Lobocki Kazimierz ul. Ks. St. Krausego 7/29 86-105 Świecie	Nadzór nad jakością robót drogowych Umowa- Zlecenie Nr. IN/01/2011 z 22.11.2011 r.	7 000,00	0,00	7 000,00
	Lobocki Kazimierz ul. Ks. St. Krausego 7/29 86-105 Świecie	Nadzór nad jakością robót drogowych Umowa- Zlecenie Nr. IN/01/2011 z 22.11.2011 r. Zus	1 063,30	0,00	1 063,30
	Lobocki Kazimierz ul. Ks. St. Krausego 7/29 86-105 Świecie	Nadzór nad jakością robót drogowych Umowa- Zlecenie Nr. IN/01/2011 z 22.11.2011 r. FP	171,50	0,00	171,50
Rok 2012					3 126 990,69
49	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	II rata za wykonanie przyłącza: FV nr 1622650122 z 08.02.2012 r.	1 856,77	427,06	2 283,83

50	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie ul. Wojska Polskiego 38 A 86-105 Świecie	II rata za wykonanie przyłącza: FV nr 1622650123 z 08.02.2012 r.	1 856,77	427,06	2 283,83
51	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1202/008 z 10.02.2012 r.	406 462,51	93 486,38	499 948,89
52	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1203/011 z 09.03.2012 r.	677 131,30	155 740,20	832 871,50
53	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1204/024 z 24.04.2012 r.	1 315 015,01	302 453,45	1 617 468,46
54	AGORA SA ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	Ogłoszenie w Czasie Świecia FV nr FA/0425/03893/12/BY z 24.04.2012	336,00	77,28	413,28
55	Studio Grafiki Komputerowej "M&M GRAPHIC" Marian Libecki ul. Klasztorna 16 86-100 Świecie	Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych FV nr 00002/05/2012 z 07.05.2012 r.	830,00	190,90	1 020,90
56	Kurzyńska Małgorzata ul. Kalinkowa 26 86-300 Grudziądz	Rachunek z 11.05.2012 r.	5 500,00	0,00	5 500,00
57	Pracownia Projektowa ELEKTROTECHNIKA ul. Tatrzańska 24 86-300 Grudziądz	Nadzór elektryczny FV nr 01/05/2012 z 15.05.2012 r.	975,61	224,39	1 200,00
58	"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła	Roboty budowlane FV nr PISDP/SFNE/1205/044 z 18.05.2012 r.	133 333,33	30 666,67	164 000,00
Razem:			14 091 840,18	3 203 602,64	17 295 442,82

W załączeniu :

- 1) Kserokopia protokołów odbioru końcowego
robót z dnia 10-20.04.2012 i 30.04-08.05.2012 r.
- 2) Przyjęcie środka trwałego OT

KIEROWNICZKA BIURO
mgr inż. Przemysław Sadowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Rozliczenie płyt betonowych 30x30x20 cm, które zostały zdemontowane i ponownie zamontowane na płycie Dużego Rynku.Rozebrano 5802 m² płytPonownie zamontowano 3912 m² płytDo zagospodarowania pozostało 1890 m² płyt

Z czego w czasie demontażu ok 15 % płyt było uszkodzonych i rozkruszonych co daje wartość ok. 870 m² – około 20 % z tego została wykorzystana do cięcia na uzupełnienia pól przy ciągach z płyt granitowych - tj. ok. 174 m². Pozostałe 696 m² stanowiło gruz, który wykorzystano na wykonanie podbudowy pod drogę pożarową w amfiteatrze.

Do wykorzystania pozostały płyty w ilości ok. 1194 m² została rozdysponowana na poniższe zadania:

1. Budowa parkingu przy ul. 10 lutego (przy kościele) ok. 394 m²
2. Utwardzenie placów i dojazdu przy obiektach Spółki Wodnej w Grucznie ok. 280 m²
3. Utwardzenie terenu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Deczno” ok. 400 m²
4. Zmagazynowanych jest obecnie ok 70 m²
5. Na utwardzenie opaski wokół ronda na drodze powiatowej (za szpitalem) ok 50 m²

KIEROWNIK WYDZIAŁU


mgr inż. Ryszard SadowskiPrzewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu*Jerzy Wójcik*