

**ZARZĄDZENIE NR 511/12**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 13 czerwca 2012 r.

**w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.000.000 euro, w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy zadania - pn. „Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie”.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit „a” i lit. „b” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu zwiększenia grubości stabilizacji piasku cementem oraz wymiany gruntu rodzimego na piasek.

§ 2. Powołać Komisję do przeprowadzenia negocjacji w składzie:

- 1) Ryszard Sadowski – przewodniczący,
- 2) Ewa Gorzka – członek,
- 3) Aleksander Bania – członek,
- 4) Wojciech Szwemin – członek,
- 5) Anna Jarzembowska – członek.

§ 3. Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Świecia**


  
**Tadeusz Pogoda**

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji zamówienia pn. „Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie”, po zasypaniu kanalizacji deszczowej umieszczonej w pasie drogowym gruntem rodzimym z domieszką piasku w ilości 40 % osiągnięto wyniki pozwalające na wykonanie warstw konstrukcyjnych ulic. Okres zimowy i wiosenny zgromadził ilość wód opadowych, które rozmięczyły podłoże drogi do stopnia uniemożliwiającego odpowiednią trwałość użytkową wykonywanych dróg klasy KR-3. Brak zadawalających wyników spowodował że zlecono geologowi wykonanie opinii geotechnicznej dotyczącej stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego oraz zasypek kanalizacji deszczowej i podjęcie decyzji o sposobie wzmocnienia konstrukcji dróg, która spowoduje wytrzymałość odpowiednią dla ruchu po drogach klasy KR-3. Z opinii geologicznej wynika, że warunkiem umożliwiającym niezbędną trwałość dróg dla klasy ruchu KR-3 jest zwiększenie stabilizacji gruntu z 15 cm jak w projekcie, do 20 cm, które zapewnią spełnienie tego warunku. Aby uniknąć sytuacji podobnej jak przy wykonanej części kanalizacji deszczowej, pozostałe wykopy należy zasypać piaskiem, do głębokości 1,2 m na całej szerokości i długości wykopu pod kanalizacją deszczową, na odcinkach D-11b-D11 i D11-D16 w ilości 1.443 m<sup>3</sup>.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w §18 pkt.2 ppkt.1a dopuszcza umowny termin wykonania zmiany w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych. Opracowana opinia geologiczna wykazała potrzebę wzmocnienia warstwy stabilizacyjnej, oraz wymianę gruntu do zasypek kanalizacji deszczowej generując dodatkowe koszty co przewiduje §18 pkt.2 ppkt 2 a i 2b SIWZ.

Łączna wartość dodatkowego zamówienia nie przekracza 50% wartości realizowanego zadania możliwe jest więc zastosowanie procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy na podstawie art.67 ust.1 pkt 5.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda